

ENTIDAD: QUINTANA ROO
RAMO 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales (FASP)

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
RO015150100479434	Mejoramiento/Ampliación Centro De Evaluación De Control De Confianza (C3)	201583026000	Quintana Roo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,976,593	\$7,976,593	\$7,976,593	\$7,954,360	\$7,954,360	\$7,922,442	\$7,922,442	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.32	Financiera: / Física: / Registro:
RO015150100479515	Mejoramiento De La Academia Estatal De Seguridad Publica	201583086000	Quintana Roo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,813,090	\$2,813,090	\$2,813,090	\$2,808,239	\$2,664,595	\$2,664,595	\$2,664,595	94.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.72	Financiera: / Física: / Registro:
RO015150100479891	Mejoramiento Del Centro De Reinserción Social De Benito Juárez.	201583096000	Quintana Roo	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,469,560	\$1,469,560	\$1,469,560	97.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
RO015150100479899	Mejoramiento Del Subcentro C4 De Cancun	201583126000	Quintana Roo	Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 085	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,187,474	\$2,187,474	\$2,187,474	\$2,187,474	99.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.43	Financiera: / Física: POR ERROR SE CAPTUREO MAL LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
RO015160100638194	Ampliación De La Subprocuraduría De La Zona Norte De Cancun	COPAGO-3-2015	Quintana Roo	Benito Juárez	Cancún	Urbano	Aportaciones Federales	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$50,471,350	\$50,471,350	\$50,471,350	\$50,471,350	\$4,933,848	\$4,933,848	\$4,933,848	29.59	\$0	Metros Cuadrados	759,882	0.00	29.59	Financiera: / Física: / Registro:
RO015160100627460	Mejoramiento Y Ampliación Del Semefo De Cancun	2 2016	Quintana Roo	Benito Juárez	Cancún	Urbano	Aportaciones Federales		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	759,882	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro:
RO015160100627507	Mejoramiento Y Ampliación Del Centro De Reinsercion Social De Benito Juárez	8 2016	Quintana Roo	Benito Juárez	Cancún	Urbano	Aportaciones Federales	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,405,000	\$5,405,000	\$4,864,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	759,882	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro:
RO015160100627486	Ampliación Y Remodelación De La Agencia Del Ministerio Publico De Cozumel	6 2016	Quintana Roo	Cozumel	Cozumel	Urbano	Aportaciones Federales	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,585,419	\$1,585,419	\$1,426,877	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	87,729	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro:
RO015160200679258	Subprocuraduría Zona Centro Semefo-Copago	13	Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$9,076,690	\$9,076,690	\$9,076,690	\$9,076,690	\$7,657,094	\$4,610,123	\$4,610,123	50.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.79	Financiera: / Física: / Registro:
RO015160100627496	Ampliación De Oficinas Para Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Ciudad De Isla Mujeres	7 2016	Quintana Roo	Isla Mujeres	Isla Mujeres	Urbano	Aportaciones Federales	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,892,890	\$6,892,890	\$6,203,601	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19,483	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro:
RO015160100638036	Construcción De La Agencia Del Ministerio Publico De Jose Maria Morelos	COPAGO-1-2015	Quintana Roo	José María Morelos	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,999,994	\$4,999,994	\$4,999,994	\$4,999,994	\$3,536,534	\$2,624,266	\$2,624,266	52.49	\$0	Metros Cuadrados	47,736	0.00	52.49	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro:
RO015160100627092	Ampliación Y Remodelación De La Agencia Del Ministerio Publico De Kantunilkin	3 2016	Quintana Roo	Lázaro Cárdenas	Kantunilkin	Rural	Aportaciones Federales	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,242,883	\$1,242,883	\$1,138,595	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28,362	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro:
RO015150100479834	Mejoramiento Y Ampliación De Centro De Reinserción Social Chetumal	201583096000	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,515,600	\$10,515,600	\$10,515,600	\$10,486,023	\$10,486,023	\$10,486,023	\$10,486,023	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.72	Financiera: / Física: / Registro:
RO015150100479920	Mejoramiento Del Centro De Internamiento Para Adolescentes De Chetumal	201583096000	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$756,200	\$756,200	\$756,200	\$756,200	26.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.53	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS / Registro:
RO015150100483632	Mejoramiento Del Subcentro C4 De Chetumal	201583126000	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 085	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,984,569	\$1,984,569	\$1,915,109	\$1,915,109	95.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.76	Financiera: / Física: / Registro:
RO015160100627513	Mejoramiento Y Ampliación Centro De Reinserción Social De Chetumal	9 2016	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,945,000	\$2,945,000	\$2,650,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	247,663	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro:
RO015160100627522	Mejoramiento Y Ampliación Del Centro De Internamiento Para Adolescentes Sipa	10 2016	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,205,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	247,663	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro:
RO015160100627533	Mejoramiento Y Admisión De Instalaciones Para El Instituto De Capacitación Y Formación Profesional Sipe	11 2016	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro:
RO015160100627477	Ampliación Y Remodelación De La Agencia Del Ministerio Publico De Playa Del Carmen	5 2016	Quintana Roo	Solidaridad	Playa del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,844,669	\$1,844,669	\$1,660,202	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	216,730	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro:
RO015160100638065	Construcción Del Juzgado Oral Penal De Tulum	COPAGO-2-2015	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$3,097,036	\$3,097,036	\$3,097,036	68.82	\$0	Metros Cuadrados	34,502	0.00	68.82	Financiera: / Física: / Registro:
RO015160100627470	Remodelación De La Agencia Del Ministerio Publico De Tulum	4 2016	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,310,933	\$1,310,933	\$1,179,840	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	34,502	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: / Registro: