

Quintana Roo

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
RO016160100627092	Ampliación Y Remodelación De La Agencia Del Ministerio Publico De Rantunikin	3	2016	Quintana Roo	Lázaro Cárdenas	Kantunlikin	Rural	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,242,883	\$1,242,883	\$1,242,883	\$1,164,475	\$687,526	\$687,526	\$687,526	55.32	00	Metros Cuadrados	28,362	0.00	59.04	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LA META CORRESPONDE A LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016160100627470	Remodelación De La Agencia Del Ministerio Publico De Tulum	4	2016	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,310,933	\$1,310,933	\$1,310,933	\$1,118,841	\$660,820	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	34,502	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA META CORRESPONDE A LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016160100627477	Ampliación Y Remodelación De La Agencia Del Ministerio Publico De Playa Del Carmen	5	2016	Quintana Roo	Solidaridad	Playa del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,844,669	\$1,844,669	\$1,844,669	\$1,576,913	\$132,851	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	216,730	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: LA META CORRESPONDE A LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016160100627496	Ampliación De Oficinas Para Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Ciudad De Isla Mujeres	7	2016	Quintana Roo	Isla Mujeres	Isla Mujeres	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,892,890	\$6,892,890	\$6,892,890	\$6,892,890	\$6,510,258	\$6,510,258	\$6,510,258	94.45	00	Metros Cuadrados	19,485	0.00	94.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016160100627507	Mejoramiento Y Ampliación Del Centro De Reinserción Social De Benito Juárez	8	2016	Quintana Roo	Benito Juárez	Cancún	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,405,000	\$5,405,000	\$5,405,000	\$5,398,035	\$5,031,639	\$5,031,639	\$5,031,639	93.09	00	Metros Cuadrados	759,882	0.00	93.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016160100627513	Mejoramiento Y Ampliación Centro De Reinserción Social De Chetumal	9	2016	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,945,000	\$2,945,000	\$2,945,000	\$2,930,449	\$757,875	\$757,875	\$757,875	25.73	00	Metros Cuadrados	247,663	0.00	25.86	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO016160100627522	Mejoramiento Y Ampliación Del Centro De Reinserción Social De Chetumal	10	2016	Quintana Roo	Othón P. Blanco	Chetumal	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,443,822	\$2,443,822	\$2,443,822	\$2,443,822	99.75	00	Metros Cuadrados	247,663	0.00	99.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO017170100835832	Modulo De Control De Seguridad De La Secretaría De Seguridad Pública	2017-01		Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Especiales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$13,680,410	\$13,680,410	\$13,680,410	\$12,005,834	\$3,601,750	\$3,601,750	\$3,601,750	26.33	00	Metros Cuadrados	257,317	0.00	30.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO017170100835859	Ampliación Y Mejoramiento De Las Oficinas Administrativas Del Área De Unidad De Medidas Cautelares	2017-02		Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$259,500	\$259,500	\$259,500	\$254,360	\$254,360	\$227,652	\$227,652	87.73	00	Metros Cuadrados	257,317	0.00	89.50	Financiera: / Física: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO017170100849187	Ampliación De Centro De Reinserción Social Cerezo Chetumal	2017-03		Quintana Roo	Othón P. Blanco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,184,182	\$2,184,182	\$2,184,182	\$2,184,182	\$2,184,182	\$2,035,247	\$2,035,247	93.18	00	Metros Cuadrados	257,317	0.00	93.18	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
RO017170100849199	Ampliación Del Centro De Readaptación Social De Cozumel	2017-04		Quintana Roo	Cozumel	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$9,127,000	\$9,127,000	\$9,127,000	\$9,105,676	\$9,105,676	\$7,959,256	\$7,959,256	87.21	00	Metros Cuadrados	89,098	0.00	87.41	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.