

Quintana Roo

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
ROO18180100627032	Ampliación Y Remodelación De La Agencia De Ministerio Público De Kantunilín	3	Quintana Roo	Lázaro Cárdenas	Kantunilín	Rural	Aportaciones Federales	011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	1242983	1242983	1242983	1164475.04	1036968.68	1036968.68	1036968.68	83.42448002	0	Metros Cuadrados	28362	0	83.42	Financiera: En proceso de pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180100627470	Remodelación De La Agencia Del Ministerio Público De Tulum	4	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	1310933	1310933	1310933	1093005.92	970637.79	584832.61	584832.61	44.61193745	0	Metros Cuadrados	34502	0	44.61	Financiera: En proceso de pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180100627477	Ampliación Y Remodelación De La Agencia Del Ministerio Público De Playa Del Carmen	5	Quintana Roo	Solidaridad	Playa del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	1844669	1844669	1844669	1576913.43	1334466.42	605924.72	605924.72	32.84734118	0	Metros Cuadrados	216730	0	32.85	Financiera: En proceso de pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101073615	Academia Estatal De Seguridad Pública	2018-1	Quintana Roo	Otón P. Blanco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Transporte	Seguridad	En Ejecución	2018	13179600	13179600	7907760	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	0	0	0	Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074163	Juzgados Penales Orales Del Distrito Judicial De Benito Juárez, Quintana Roo. (Policía Procesal)	2018-2	Quintana Roo	Benito Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Transporte.	Seguridad	En Ejecución	2018	2084272.63	2084272.63	1250563.58	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	0	0	0	Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074180	Juzgados Penales Orales Del Distrito Judicial De Otón P. Blanco, Quintana Roo.	2018-3	Quintana Roo	Otón P. Blanco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Transporte.	Seguridad	En Ejecución	2018	1056558.19	1056558.19	633934.91	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	0	0	0	Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074224	Juzgados Penales Orales Del Distrito Judicial De Otón P. Blanco, Quintana Roo.	2018-4	Quintana Roo	Otón P. Blanco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Nuevo sistema de justicia penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2018	1207291.3	1207291.3	724374.78	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	0	0	0	Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074232	Juzgados Penales Orales De La Ciudad De Tulum, Quintana Roo.	2018-5	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2018	651877.88	651877.88	391126.73	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	0	0	0	Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074745	Dirección General De Ejecución De Penas Y Medidas De Seguridad.	2018-6	Quintana Roo	Otón P. Blanco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2018	450000	450000	270000	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	0	0	0	Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074758	Centro De Reinserción Social De Chetumal	2018-7	Quintana Roo	Otón P. Blanco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2018	2488000	2488000	1492800	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	0	0	0	Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO18180101074782	Centro De Reinserción Social De Cozumel	2018-8	Quintana Roo	Cozumel	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Seguridad	En Ejecución	2018	10434369	10434369	6260621.4	0	0	0	0	0	0	Metros Cuadrados	0	0	0	Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.